

RRG.271.12.2025

WYJAŚNIENIE NR 2 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W związku z zapytaniem do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30.03.2025 r. na realizację zadania: „Instalacja i montaż klimatyzacji typu split w serwerowni Urzędu Gminy”, wyjaśniam:

1. Zapytanie nr 2 z dnia 30.03.2025 r. o treści:

1. Czy instalację freonową między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną będzie można poprowadzić/wykorzystać istniejące korytka/trasę kablową itp. czy należy w ofercie uwzględnić nowe korytka?
2. W jaki sposób odbywa się odprowadzenie skroplin? Proszę o wskazanie miejsca odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej. Czy będzie to odprowadzenie grawitacyjne czy należy uwzględnić pompkę skroplin?
3. Czy możliwe będzie wykorzystanie istniejącej instalacji elektrycznej i komunikacyjnej między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną?
4. Proszę o wskazanie miejsca skąd będzie zasilana jednostka zewnętrzna klimatyzacji?

2. **Odpowiedzi w zakresie punktu nr 1 :**

Ad. 1) Należy uwzględnić nowe korytka.

Ad. 2) Odprowadzanie skroplin na zewnątrz budynku grawitacyjne.

Ad. 3) Należy wymienić instalację elektryczną i komunikacyjną między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną na nową.

Ad. 4) Jednostka zewnętrzna zasilana z wnętrza budynku – rozdzielnia elektryczna znajduje się w pomieszczeniu serwerowni.

Dodatkowo zamawiający dołącza do ogłoszenia o zamówieniu rzut piwnicy z wyszczególnionym pomieszczeniem serwerowni z zaznaczeniem jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz przewodami wraz z rozdzielnicą elektryczną.